

Statusbericht 25. - 26. KW 2016

Nr.: 04


Bauherr Meierei Viöl





Bauvorhaben Neubau Meierei Viöl

AK a. d. Baustelle gesamt: **24**

Zeitraum 20.06.2016 - 01.07.2016

Nr.	Gewerk	Firma	AK	Nr.	Gewerk	Firma	AK
	Allgemein			1	Aussenanlagen	Hoff	6
2	Rohbau	GLASS	18	3	Industriewaage	Kiesel	

Nr.	Dokumentation	Teilleistung
1.1.		Aussenanlagen - Auffüllung/Bodenaustausch der Baugrube Bauteil G bis UK Sohle
2.1.		Rohbauarbeiten - Schalung und Bewehrung der Wände am Bauteil C Verwaltung
2.2.		Rohbauarbeiten - Betonage der Wände 1. Abschnitt am Bauteil A 2 Eindampfer
2.3.		Rohbau - Montage der Stahlbetonfertigteile Binder/Stützen am Bauteil E Milchannahme

<p>2.4.</p>		<p>Rohbau - Mauerwerk und Stahlbetonwände EG Bauteil C Verwaltung</p>
<p>2.5</p>		<p>Rohbau - Sohle fertiggestellt Bauteil D CIP ; Wände Bauteil A2 / A1 Eindampfer und Technik bis 5,0 m hergestellt</p>
<p>2.6</p>		<p>Rohbau - Schalung und Bewehrung der Köcherfundamente am Bauteil G Kläranlage hergestellt</p>
<p>2.7</p>		<p>Rohbau - Eindampfer Bauteil A 2 Wände bis 5,0 m hergestellt; Frostschränke Bauteil C Achse L und angefüllt</p>