

**Statusbericht** 20. - 21. KW 2016

**Nr.: 02**

**Bauherr** Meierei Viöl

**Bauvorhaben** Neubau Meierei Viöl

AK a. d. Baustelle gesamt: **13**

**Zeitraum** 16.05.2016 - 27.05.2016

Nr.	Gewerk	Firma	AK	Nr.	Gewerk	Firma	AK
	Allgemein			1	Aussenanlagen	Hoff	6
2	Rohbau	GLASS	5	3	Industriewaage	Kiesel	2
Nr.	Dokumentation			Teilleistung			
1.1.				<b>Aussenanlagen</b> - Lieferung und Versetzen Leerrohrschächte			
1.2.				<b>Aussenanlagen</b> - Tragschichten Fundamente			
1.3				<b>Aussenanlagen</b> - Verlegen Leerrohrtrasse an der Grundstücksgrenze			
2.1				<b>Rohbau</b> - Schalung Sohle Bauteil Traforaum			

2.2			<p><b>Rohbau</b> - Schalung und Bewehrung der Köcherfundamente Achse L , Bauteil A 3 und Sohle Bauteil A 2</p>
2.3			<p><b>Rohbau</b> - Ausgeschalte Köcherfundamente Bauteil A3, Schalung und Bewehrung Sohle Bauteil A2, Schalung Köcherfundamente Bauteil A 3, Achse I</p>
2.4			<p><b>Rohbau</b> - Saubekeitsschicht Bauteil D Verwaltung, Entwässerung SW Bauteil D</p>