

Statusbericht 27. - 28. KW 2016

Nr.: 05

Bauherr Meierei Viöl

Bauvorhaben Neubau Meierei Viöl

AK a. d. Baustelle gesamt: 28

Zeitraum 04.07.2016 - 15.07.2016

Nr.	Gewerk	Firma	AK	Nr.	Gewerk	Firma	AK
	Allgemein			1	Aussenanlagen	Hoff	6
2	Rohbau	GLASS	22	3	Industriewaage	Kiesel	

Nr.	Dokumentation	Teilleistung
1.1.		<b>Aussenanlagen</b> - Auffüllung/Bodenaustausch der Bodenplatte vor Bauteil G Kläranlage
1.2.		<b>Aussenanlagen</b> - Einbau des Abscheiders in der Verkehrsfläche
1.3.		<b>Aussenanlagen</b> - Unterbau und Bodenaustausch in den Verkehrsflächen
2.1.		<b>Rohbau</b> - Schalung und Bewehrung der Decke über EG am Bauteil A 1 Technik

<p>2.2.</p>		<p><b>Rohbau</b> - Ausschalen der Wände am Bauteil D CIP</p>
<p>2.3</p>		<p><b>Rohbau</b> - Sauberkeitschicht der Abtankgruben, Schalung der Ortbetonfrostschrüzen am Bauteil E Milchannahme</p>
<p>2.4.</p>		<p><b>Rohbau</b> - Köcherfundamente bis zum Köcher hochbetoniert am Bauteil G Kläranlage, Unterbau komplett ausgetauscht und aufgefüllt</p>