





Statusbericht 34. - 36. KW 2016
Bauherr Meierei Viöl
Bauvorhaben Neubau Meierei Viöl
Zeitraum 22.08.2016 - 09.09.2016

Nr.: 07

AK a. d. Baustelle gesamt: **47**

Nr.	Gewerk	Firma	AK	Nr.	Gewerk	Firma	AK
	Allgemein			1	Aussenanlagen	Hoff	8
2	Rohbau	Glass	22	3	Industriewaage	Kiesel	
4	TBS	M-Tec		5	Stahlbau	Lux & Lange	4
5	Maler	Bardtke	3	6	Trapezblech	Stork	3
7	Dachabdichtung	Stork	2	8	Fassade	Stork	5

Nr.	Dokumentation	Teilleistung
7.1.		Dachabdichtung + Trapezblech - Aufbringen der Dampfsperre auf den Bauteilen C und D; Verlegung Trapezblech auf Bauteil A 3 und E
6.1.		Trapezblech - Montage RWA und Randeinfassungen am Bauteil E
8.1.		Fassade - Montage Fassade am Bauteil A 3, Achse L; Setzen der Sockelschiene am Bauteil A1
8.2.		Trapezblech - Vorbereitung Montage der Fassadenpaneele am Bauteil A3 Achse I; vertikale Unterkonstruktion

2.1.		Rohbau - Betonage der Tankplatte Bauteil F
2.2		Rohbau - Betonierte Tankplatte vor Bauteil G
5.1		Maler - fertiggestellter Sockel mit Sockelputz am Bauteil A1
1.1		Aussenanlagen - fertiggestellt Böschung mit Rasenansaat an der Grundstücksgrenze Nord
1.2		Aussenanlagen - fertiggestellte Verkehrsfläche mit Bordeinfassung für den Aufbau der Asphalttragschicht Bereich Bauteil A 1

1.3



Aussenanlagen - fertiggestellte Verkehrsfläche mit Bordeinfassung für den Aufbau der Asphalttragschicht Bereich Bauteil E